

MUNICIPIO DE GUATAMBU

| PLANILHA DE ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | PLANILHA DE MEDIÇÃO | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|--|-------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------------|-------------------|---|-----------|---------|--|--------|-------|-------|-----------|---------|---------------|
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA EMG-025 ENDEREÇO: EMG-025 ÁREA: REFERÊNCIA: SINAPI 06/21, SICRO 04/21 | | | | | | | | | | | DATA DE INÍCIO DA OBRA: 15/12/2021 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 10/10/2023 A 26/04/2024 | | | MED. Nº: 7 TEMPO DE OBRA: 863 DIAS % EXECUTADO: 100,00% | | | | | | |
| Item | Referência | Codigo | Especificações | Unid. | Quant. | Custo unitário | BDI (%) | Preço unitário | Preço Total Original | Preço unit. Reeq. | Valor a Reequilibrar | Executado | | | Medido | | | Acumulado | | |
| | | | | | | | | | | | | Quant. | % | Total | Quant. | % | Total | Quant. | % | Total |
| 4.4 | SINAPI | 97918 | Transporte de CBUQ com c/ basculante de 6,0 m3 rodovia pavimentada DMT - 20km densidade 2,5 t/m3 | Txkm | 24.325,00 | R\$ 1,10 | 24,03% | R\$ 1,36 | R\$ 33.082,00 | R\$ 1,98 | R\$ 15.190,48 | 24.325,00 | 100,00% | R\$ 33.082,00 | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 24.325,00 | 100,00% | R\$ 33.082,00 |
| 4.5 | SINAPI | 101001 | Carga, manobra de descarga de mat. Betuminoso a quente caminhão basculante 6 m3 | T | 1.216,20 | R\$ 3,30 | 24,03% | R\$ 4,09 | R\$ 4.974,26 | R\$ 5,58 | R\$ 1.813,78 | 1.216,20 | 100,00% | R\$ 4.974,26 | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 1.216,20 | 100,00% | R\$ 4.974,26 |

| 5 | | | | | | | | | | | R\$ - | | | R\$ 55.699,86 | | | R\$ 26.919,70 | | | |
|---|--------|--------|---|-------|--------|------------|--------|------------|---------------|------------|--|------|-------|--------------------------------------|--------|---------|---------------|--------|---------|---------------|
| 5.1 | SINAPI | 102509 | Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua c/ tinta acrílica amarela com micro esfera | m2 | 320,00 | R\$ 19,00 | 24,03% | R\$ 23,56 | R\$ 7.539,20 | R\$ 27,56 | R\$ 1.279,83 | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 320,00 | 100,00% | R\$ 7.539,20 | 320,00 | 100,00% | R\$ 7.539,20 |
| 5.2 | SINAPI | 102509 | Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua e segmentada c/ tinta acrílica branca com micro esfera | m2 | 290,00 | R\$ 19,00 | 24,03% | R\$ 23,56 | R\$ 6.832,40 | R\$ 27,56 | R\$ 1.159,85 | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 290,00 | 100,00% | R\$ 6.832,40 | 290,00 | 100,00% | R\$ 6.832,40 |
| 5.3 | SINAPI | 102509 | Pintura horizontal de informações c/ tinta acrílica branca com micro esfera | m2 | 12,00 | R\$ 19,00 | 24,03% | R\$ 23,56 | R\$ 282,72 | R\$ 27,56 | R\$ 47,99 | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 12,00 | 100,00% | R\$ 282,72 | 12,00 | 100,00% | R\$ 282,72 |
| 5.4 | SINAPI | 101035 | Placa de sinalização viária octogonal (L=33cm) com suporte de aço galvanizado DN=50mm e h=3,0m, inclusive base de concreto não estrutural | Unid. | 4,00 | R\$ 539,95 | 24,03% | R\$ 669,70 | R\$ 2.678,80 | R\$ 767,15 | R\$ 389,82 | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 4,00 | 100,00% | R\$ 2.678,80 | 4,00 | 100,00% | R\$ 2.678,80 |
| 5.5 | SINAPI | 101034 | Placa de sinalização viária circular D=60cm com suporte de aço galvanizado DN=50mm e h=3,0m, inclusive base de concreto não estrutural | Unid. | 12,00 | R\$ 379,97 | 24,03% | R\$ 471,27 | R\$ 5.655,24 | R\$ 544,25 | R\$ 875,80 | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 12,00 | 100,00% | R\$ 5.655,24 | 12,00 | 100,00% | R\$ 5.655,24 |
| 5.6 | SINAPI | 101039 | Placa de sinalização viária quadrada L=60cm com suporte de aço galvanizado DN=50mm e h=3,0m, inclusive base de concreto não estrutural | Unid. | 6,00 | R\$ 419,96 | 24,03% | R\$ 520,87 | R\$ 3.125,22 | R\$ 628,85 | R\$ 647,90 | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 6,00 | 100,00% | R\$ 3.125,22 | 6,00 | 100,00% | R\$ 3.125,22 |
| 5.7 | SICRO | 521348 | Placa de sinalização 2,00x1,00m - totalmente refletiva | Unid. | 1,00 | R\$ 649,94 | 24,03% | R\$ 806,12 | R\$ 806,12 | R\$ 986,38 | R\$ 180,26 | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 1,00 | 100,00% | R\$ 806,12 | 1,00 | 100,00% | R\$ 806,12 |
| 5.8 | SICRO | 521348 | Placa de sinalização 2,00x0,50m - totalmente refletiva | Unid. | 1,00 | R\$ 359,96 | 24,03% | R\$ 446,46 | R\$ 446,46 | R\$ 546,30 | R\$ 99,84 | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 1,00 | 100,00% | R\$ 446,46 | 1,00 | 100,00% | R\$ 446,46 |
| 5.9 | SICRO | 521961 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional | Unid. | 380,00 | R\$ 30,00 | 24,03% | R\$ 37,21 | R\$ 14.139,80 | R\$ 50,47 | R\$ 5.037,37 | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 380,00 | 100,00% | R\$ 14.139,80 | 380,00 | 100,00% | R\$ 14.139,80 |
| 5.10 | SICRO | 521964 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional | Unid. | 210,00 | R\$ 54,50 | 24,03% | R\$ 67,59 | R\$ 14.193,90 | R\$ 90,34 | R\$ 4.777,21 | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 210,00 | 100,00% | R\$ 14.193,90 | 210,00 | 100,00% | R\$ 14.193,90 |
| TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL: R\$ 2.278.580,10 | | | | | | | | | | | ADITIVO 01 (7,67%): R\$ 174.841,20 | | | MEDIÇÃO 01: R\$ 295.946,44 | | | | | | |
| REEQUILIBRIO FINANCEIRO: R\$ 260.284,44 | | | | | | | | | | | TOTAL DO CONTRATO ATUAL: R\$ 2.713.705,74 | | | MEDIÇÃO 02: R\$ 647.215,53 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MEDIÇÃO 01-M: R\$ 174.841,20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MEDIÇÃO 02-M: R\$ 110.284,44 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MEDIÇÃO 01-EP: R\$ 150.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MEDIÇÃO 03-E: R\$ 659.526,70 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MEDIÇÃO 04-E: R\$ 24.285,58 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MEDIÇÃO 05-E: R\$ 446.655,84 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MEDIÇÃO 06-E: R\$ 95.781,06 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | MEDIÇÃO 07: R\$ 109.163,82 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL PAGO: R\$ 2.713.700,61 | | | | | | |

Roberto De Carli De Martini
 Responsável Técnico do Município de Guatambu/SC
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 196890-6

MEDIÇÃO 07: R\$ CENTO E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)