

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ANGELO DAL MORO	<div>BDI:</div> <div>REF:</div> <div>DATA BASE:</div>	23,42%
	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ANGELO DAL MORO		SINAPI
	ENDEREÇO:	RUA ANGELO DAL MORO		abr/24
	ÁREA TOTAL (m²):	2.950,08 M²		

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
			R\$ 127.867,73		R\$ 316.619,34		R\$ 236.872,78		
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$							
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.166,25	100%	R\$ 1.166,25	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 9.646,76	100%	R\$ 9.646,76	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 146.318,40	80%	R\$ 117.054,72	20%	R\$ 29.263,68	0%	R\$ -	
4	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGI	R\$ 254.685,28	0%	R\$ -	50%	R\$ 127.342,64	50%	R\$ 127.342,64	
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.854,80	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.854,80	
6	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS	R\$ 266.688,36	0%	R\$ -	60%	R\$ 160.013,02	40%	R\$ 106.675,35	
		R\$ 681.359,85		R\$ 127.867,73 19%		R\$ 444.487,07 65%		R\$ 681.359,85 100%	

Responsável Técnico(a)
 Prefeitura Municipal Guatambu/SC